

"Согласовано"

Директор ООО "Сервис-Центр"

"Утверждаю"

ИП Домнин М. В.

Пильщиков Е.В.

Домнин М. В.

"10" апреля 2025г.

"10" апреля 2025г.

График подготовки оборудования котельных и теплотрасс к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

Наименование участка	Характеристики т/с		Ремонт водоподогревателей		Кварт. сети		Останов источника	
	Диаметр, мм	жесткость (2-х)	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание
Сентябрь								
Участок №1								
Котельная средней школы №1								
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-1 до ул. Пролетарской, 70 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	32-273	1 432			05.05.2025	23.05.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТУ-7 до ул. Советская, 10 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-273	555			26.05.2025	20.06.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-11 до ул. Советская, 2 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	108-219	276			23.06.2025	11.07.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТУ-17 до ул. Гоголя, 1а на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-159	313			14.07.2025	31.07.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной							05.05.2025	29.08.2025
Капитальный ремонт изоляции								
Участок от ТК-7 в сторону ТУ-7	273	50			08.04.2025	15.04.2025		
Участок от ТУ-7 в сторону ТК-7	273	50			15.04.2025	22.04.2025		
Участок от ТУ-7 до ТУ-12	273	48			22.04.2025	29.04.2025		
Участок от ТУ-9 до ТК-8 ДДТ	57	40			09.04.2025	23.04.2025		
Котельная Ветстанции Новая								
Гидравлические испытания тепловой сети котельной на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-108	263			18.08.2025	27.08.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной							05.05.2025	29.08.2025
Капитальный ремонт изоляции								
Участок от котельной до ул. Мичурина, д.5	57	143			08.04.2025	07.05.2025		
Котельная 12 МВт (1-й микрорайон г. Ковылкино)								
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-1 до ул. 50 лет Октября, 12а на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	32-377	1 024			05.05.2025	23.05.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-18 до ТК-30, ул. Королева 11, ул. Фролова 13 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-219	743			26.05.2025	20.06.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Желябова 5, ул. Желябова 3Б на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-377	621			23.06.2025	04.07.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-14 до ул. Желябова 6 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-89	240			07.07.2025	18.07.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Фролова 9 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	76-159	386			21.07.2025	01.08.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-4 до ул. Желябова 16 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	89-159	335			04.08.2025	15.08.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной			04.08.2025	18.08.2025			04.08.2025	18.08.2025
Котельная 8 МВт (Солнышко)								
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-1 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-273	433			05.05.2025	16.05.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-6 до ул. Большевикская 1, Большевикская 4, гараж Благоустройства на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	45-219	1 671			19.05.2025	06.06.2025		

Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-17 до ул. Большевистская 30 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-219	505			09.06.2025	17.06.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-65 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	45-219	1 080			18.06.2025	04.07.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-65 до башня на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	32-108	529			07.07.2025	25.07.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-45 до ПФ, библиотека, ул. Пархоменко 2 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-159	442			28.07.2025	08.08.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-52 до ТК-58 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	32-159	144			11.08.2025	22.08.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной							05.05.2025	29.08.2025
Капитальный ремонт изоляции								
Участок от ТК-34 до Большевистская д.1, 2, Крылова д.11	57-159	115			09.04.2025	29.04.2025		
Котельная в зоне МРСК								
Гидравлические испытания тепловой сети котельной на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-159	482			06.08.2025	14.08.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной							05.05.2025	29.08.2025
Котельная МСО Авангард Ковылкино Новая								
Гидравлические испытания тепловой сети котельной на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	38-108	300			19.08.2025	27.08.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной							05.05.2025	29.08.2025
Всего по участку		12 220,0						
Участок №2								
Котельная средней школы №3								
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТУ-2 до ул. Гагарина 3 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-219	1 038			05.05.2025	21.05.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТУ-2 до территория ЦРБ, склад ГО ЧС, СЭС, медцентр Резерв на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-219	297			22.05.2025	17.06.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТУ-1 до СОШ 3 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	108	215			18.06.2025	20.06.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной			21.07.2025	04.08.2025			21.07.2025	04.08.2025
Котельная п. Запищикова								
Гидравлические испытания участка тепловой сети от котельной до столовой №41 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-159	899			07.07.2025	18.07.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от котельной до мастерских №13 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-159	375			21.07.2025	29.07.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от котельной до гаража №1, ДЕПО, спортзала на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-108	1 086			30.07.2025	08.08.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной							05.05.2025	29.08.2025
Котельная с. Курнино								
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-1 до ул. Мелиораторов 9 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-133	309			17.07.2025	25.07.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-1 до ул. Гагарина 1 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-108	216			28.07.2025	05.08.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной							05.05.2025	29.08.2025
Котельная с. Троицк								

Гидравлические испытания тепловой сети котельной на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	57-108	357			11.08.2025	19.08.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной							05.05.2025	29.08.2025
Котельная "Пансионат"								
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-1 до ТУ-3 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	159	110			25.08.2025	27.08.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-1 до пожарного ДЕПО на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	76-159	195			28.08.2025	28.08.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной							05.05.2025	29.08.2025
Всего по участку		5 096,5						
Участок №3								
Котельная 18 МВт (Есенина)								
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТП2 до ул. Королева 13, ул. Королева 23 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	89-377	584			05.05.2025	23.05.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТК-1 до ул. Строителей 5, СОШ 4 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	38-219	896			26.05.2025	13.06.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТП1 до ул. Желябова 11 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	89-273	422			16.06.2025	04.07.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТП1 до ул. Строителей 1, ул. Есенина 6, 8, 16а, детский сад "Росинка" на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	76-219	701			07.07.2025	25.07.2025		
Гидравлические испытания участка тепловой сети от ТП1 до ТП2 на прочность и плотность с устранением выявленных дефектов и ревизией запорной арматуры	89-273	379			28.07.2025	15.08.2025		
Выполнение работ по ревизии, обслуживанию и ремонту технических устройств котельной			14.07.2025	28.07.2025			14.07.2025	28.07.2025
Всего по участку		2 982,0						
Всего								
		20 298,5						